

Klantverantw.:
 Opdrachtn.:
 Klantnr.:
 Cont.pers.:
 Tel.: -
 Fax: -
 GSM: -
 e-mail: info@eltnv.be

ProKo.: LS01
 Verslagnr.: 4641574
 Voorl. verslagnr.:
 Datum: 15/02/2016

Klant / Opdrachtgever:
E.L.T. N.V.
MECHELBAAN 676 Bus 1
2580 PUTTE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
 Plaats onderzoek: AUWEGENVAART 10 MECHELEN 2800
 Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
 Datum onderzoek: 15/02/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 28/02/2041 Onderzoeker: VAN PAESSCHEN RUDI
 Eigendom van: DE WIT ERIC
 Installateur: ELT N.V.
 B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
 Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
 Dienstdrukspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p. 40A Schak.: aut.maatsch.
 Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
 Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
 Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 18.6 Ohm
 Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
 Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: >20 MOhm
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
 Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
 Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 23

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

NOTA 1: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
 NOTA 2: Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
 Inbreuken: Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

